

PLANO DE TRABALHO		Área: ADCI
CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014		Depto.: DCVS
UERN - UERN - RAUERN	Ref.: 0244/15	NºProt.Eletr.: 30

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.1. PROPONENTE

A.1.1.1. Instituição

Razão Social: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Sigla: FUERN
Nome Fantasia: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
CNPJ Próprio	Códigos do SIAFI	
Nº: 08.258.295/0001-02	UG Nº: 0	Gestão Nº: 0
Endereço: RUA ALMINO AFONSO N.478		Bairro: CENTRO
Cidade: MOSSORÓ	UF: RN	CEP: 59610-210
Telefone: 8433152145, 8433152176, 8433152108, 8433152148, 8433152139, 8433152143, 8433152160		Fax: 8433152108
Email: REITORIA@UERN.BR		URL: WWW.UERN.BR
Natureza Jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Atividade Econômica Predominante: 80.30-6 Educação superior		
Nº Empregados/Funcionários: 1100		Receita anual: 4.952.939,53

A.1.1.2. Dirigente

Nome: PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO		Cargo: PROFESSOR ADJUNTO
CPF: 638.740.914-49	RG: 95002090330	Orgão Expedidor: SSP/RN
Endereço Residencial: Rua Zélia Rodrigues Rocha Bezerra, 190, Apto 302, Condomínio Cristais do Alto		Bairro: Presidente Costa e Silva
Cidade: MOSSORÓ	UF: RN	CEP: 59625-627
Telefone: 33152143, 8433152160, 8433152143		Fax:
Email: PEDROFERNANDES@UERN.BR		

PLANO DE TRABALHO		Área: ADCI
CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014		Depto.: DCVS
UERN - UERN - RAUERN	Ref.: 0244/15	NºProt.Eletr.: 30

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.2. EXECUTOR

A.1.2.1. Instituição

Razão Social: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		Sigla: FUERN
Nome Fantasia: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
CNPJ Próprio		Códigos do SIAFI
Nº: 08.258.295/0001-02	UG Nº: 0	Gestão Nº: 0

Endereço: RUA ALMINO AFONSO N.478		Bairro: CENTRO	
Cidade: MOSSORÓ	UF: RN	CEP: 59610-210	Caixa Postal: 59610090
Telefone: 8433152145, 8433152176, 8433152108, 8433152148, 8433152139, 8433152143, 8433152160		Fax: 8433152108	
Email: REITORIA@UERN.BR		URL: WWW.UERN.BR	

Natureza Jurídica: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	
Atividade Econômica Predominante: 80.30-6 Educação superior	
Nº Empregados/Funcionários: 1100	Receita anual: 4.952.939,53

A.1.2.2. Dirigente

Nome: PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO		Cargo: PROFESSOR ADJUNTO
CPF: 638.740.914-49	RG: 95002090330	Orgão Expedidor: SSP/RN

Endereço Residencial: Rua Zélia Rodrigues Rocha Bezerra, 190, Apto 302, Condomínio Cristais do Alto		Bairro: Presidente Costa e Silva	
Cidade: MOSSORÓ	UF: RN	CEP: 59625-627	Email: PEDROFERNANDES@UERN.BR
Telefone: 33152143, 8433152160, 8433152143		Fax:	

A.1.2.3. Coordenador

Nome: JOÃO MARIA SOARES		Cargo: COORDENADOR
CPF: 671.369.584-15	RG: 0001102463	Orgão Expedidor: SSP/RN

Endereço Residencial: AVENIDA FRANCISCO MOTA, 4492 CONDOMÍNIO ECOVILLE CASA 50		Bairro: RINCÃO	
Cidade: MOSSORÓ	UF: RN	CEP: 59626-105	Email: JOAOSOARES@UERN.BR
Telefone: 33152177, 8433152176		Fax:	

PLANO DE TRABALHO		Área: ADCI
CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014		Depto.: DCVS
UERN - UERN - RAUERN		Nº Prot.Eletr.: 30
		Ref.: 0244/15

A.3. DADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: UERN - Recursos adicionais recomendados na Carta Convite MCTI/FINEP 01/2014	Sigla: RAUERN
--	-------------------------

Prazo Execução:

36 Meses

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):**Subprojetos:**

Subprojeto 1:

Sigla:	CONSTRU 01
Título:	Prédio da Biblioteca do CAMEAM
Objetivo:	Concluir o Prédio da Biblioteca do CAMEAM
Justificativa e Relevância:	<p>O Prédio da Biblioteca do CAMEAM/UERN está sendo construído na cidade de Pau dos Ferros localizada na Região Oeste do estado do Rio Grande do Norte. A obra está em andamento, contudo, o período transcorrido desde a concepção do projeto no ano de 2009, até a entrada da primeira parcela para a confecção dos projetos básicos em 11/06/2013, justifica uma significativa elevação nos custos para a execução completa da obra. Já a segunda parcela que se destinava a execução da obra, no valor de R\$ 747.295,00 só foi depositada na conta da UERN em 23/04/2014. O procedimento licitatório ocorreu e foi finalizado em 26/06/2014, porém, o valor real da obra ficou em R\$ 1.311.498,65 (Hum milhão, trezentos e onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos). Esse aumento tem uma relação direta com o aumento do valor do m2 durante os cinco anos entre a concepção da proposta e a licitação da obra. Dessa maneira, mesmo estando em andamento, a UERN necessita de recursos adicionais para garantir a finalização desta importante obra.</p>
Descrição das Obras:	<p>i. O prédio está em construção e se destina à Biblioteca Central do CAMEAM-Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque na cidade de Pau dos Ferros, é composto de 3(três) pavimentos, com estrutura em concreto armado. No pavimento térreo , ficam os seguintes ambientes: -Salão de acervo e pesquisa; -Uma sala de estudo individual e duas salas de estudo em grupo; -Hall de entrada, escadas ; -Banheiros, masculino e feminino; -Local para Plataformas de acessibilidade.</p> <p>No 1º andar ficam os seguintes ambientes: -Salão de Estudo Individual e de Grupo; -Laboratório de Informática; -Arquivo vivo; -Sala Bibliotecário; -Multimeios; -Escadas; -Local para Plataformas de Acessibilidade.</p> <p>No 2º andar ficam: -Auditório; -Área de convivência; -Sala de estudo; -Sala de reunião; -Local para Plataformas de Acessibilidade; -Escadas.</p> <p>ii. Área e valor solicitado originalmente: 858,96 m2 , R\$ 747.295,00.</p> <p>iii. Área e valor apoiado pelo comitê assessor: 858,96 m2 , R\$ 747.295,00.</p> <p>v. As obras foram iniciadas no mês de novembro/2014, com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, até o presente momento já constam 03 (três) meses de atividades. A primeira medição foi realizada dia 25 de Novembro de 2014. Pode-se verificar o bom andamento da obra, bem como a existência de boa quantidade de material de construção no local, proporcionando condições plenas para que o trabalho seja efetuado sem interrupções na produção. Está sendo executado o primeiro pavimento, atualmente os</p>

	<p>serviços que estão sendo executados, são:</p> <p>1.Armação e concretagem das Vigas;</p> <p>2.Montagem da laje nervurada, onde estão sendo colocadas as vigotas e os Blocos de EPS?s (isopor).</p> <p>Já foram concretados todos os pilares, executado todo o contra piso e inicialização da parte das instalações elétricas, hidráulicas e combate a incêndio do primeiro pavimento. Todas as ferragens utilizadas estão conforme projeto estrutural e o escoramento utilizado é do tipo metálico.</p>
Subprojeto 2:	
Sigla:	CONSTRU 02
Título:	Bloco FANAT/Pós-Graduação
Objetivo:	Concluir o Bloco FANAT/Pós-Graduação
Justificativa e Relevância:	A obra ainda não foi iniciada, porém já foi licitada, tendo havido um aumento técnico da área total para 963,92 m2 e uma elevação no custo para a execução do projeto, estando esse orçado atualmente em R\$ 1.218.501,30. O período transcorrido desde a concepção do projeto no ano de 2009, até a entrada da primeira parcela para a confecção dos projetos básicos em 11/06/2013, justifica uma significativa elevação nos custos para a execução completa da obra. Destaca-se que a parcela para a construção desse prédio ainda não foi repassada para a UERN, o que justifica a obra ainda não ter sido iniciada.
Descrição das Obras:	<p>i. O prédio será construído no Campus Central da UERN , na cidade de Mossoró/RN, composto de 2(dois) pavimentos , com estrutura em concreto armado. O pavimento térreo é composto dos seguintes ambientes:</p> <p>-Secretaria; -2 Laboratórios Temáticos; -Sala de Vídeo-Conferência; -Mini-Auditório; -Local para plataforma de acessibilidade; -Sala individual; -Copa Cozinha; -Sala de Descanso; - Banheiros masculino e feminino.</p> <p>O pavimento superior é composto dos seguinte ambientes:</p> <p>-2 Salas para Seminário; -4 Laboratórios Temáticos; -Sala de equipamentos; -Banheiros masculino e feminino e banheiros acessíveis; -Circulação; -Local para plataforma de acessibilidade</p> <p>ii. Área e valor solicitado originalmente: 848,00 m2, R\$ 737.760,00.</p> <p>iii. Área e valor apoiado pelo comitê assessor: 848,00 m2, R\$ 737.760,00.</p> <p>v. Obra não iniciada.</p>

Metas Físicas:
Subprojeto 1: CONSTRU 01
1 - Concluir a(s) meta(s) referente(s) à construção do Prédio da Biblioteca do CAMEAM apoiada no convênio 01.12.0494.00
Subprojeto 2: CONSTRU 02
2 - Concluir a(s) meta(s) referente(s) à construção do Bloco FANAT/Pós-Graduação apoiada no convênio 01.12.0494.00

Justificativa Resumida:
Concluir as metas físicas dos projetos cuja execução tenha sido inviabilizada por elevação do custo da construção civil e/ou por incompatibilidade do custo do metro quadrado.

PLANO DE TRABALHO		Área: ADCI
CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014		Depto.: DCVS
UERN - UERN - RAUERN	Ref.: 0244/15	NºProt.Eletr.: 30

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

Subprojeto 1: CONSTRU 01

META FÍSICA: 1 - Concluir a(s) meta(s) referente(s) à construção do Prédio da Biblioteca do CAMEAM apoiada no convênio 01.12.0494.00

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Concluir a construção do Prédio da Biblioteca do CAMEAM apoiada no convênio 01.12.0494.00	Obra concluída	1	24

Subprojeto 2: CONSTRU 02

META FÍSICA: 2 - Concluir a(s) meta(s) referente(s) à construção do Bloco FANAT/Pós-Graduação apoiada no convênio 01.12.0494.00

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Concluir a construção do Bloco FANAT/Pós-Graduação apoiada no convênio 01.12.0494.00	Obra concluída	1	24

PLANO DE TRABALHO		Área: ADCI
CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014		Depto.: DCVS
UERN - UERN - RAUERN	Ref.: 0244/15	NºProt.Eletr.: 30

B.3 ORÇAMENTO

B.3.1 PLANO DE APLICAÇÃO

(Valores em R\$)

Código	Grupos/Elementos de Despesas	FNDCT/FINEP	CONTRAPARTIDA								TOTAL
			PROPONE NTE		EXECUTOR		CO-EXECUTOR (ES)		INTERVENIENTE(S)		
			Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fi	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	

	s	7,17			,00	0					4,17
44.00.51	Obras e Instalações	1.027.927,17	0,00	0,00	17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.944,17
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.058.764,00	0,00	0,00	18.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.881,00

PLANO DE TRABALHO		Área: ADCI
CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014		Depto.: DCVS
UERN - UERN - RAUERN	Ref.: 0244/15	NºProt.Eletr.: 30

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

(Valores em R\$)

METAS FINANCEIRAS		PARCELAS (MÊS)	TOTAL
Código	Grupos/Elementos de Despesas	1ª (1)	
3. DESPESAS CORRENTES		30.836,83	30.836,83
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31.00.14	Pagamento de Pessoal	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	30.836,83	30.836,83
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de	30.836,83	30.836,83

	Terceiros / Pessoa Jurídica		
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		1.027.927,17	1.027.927,17
44.00.00	Investimentos	1.027.927,17	1.027.927,17
44.00.51	Obras e Instalações	1.027.927,17	1.027.927,17
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.058.764,00	1.058.764,00

CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014	Área: ADCI	Depto.: DCVS
UERN - UERN - RAUERN	Ref.: 0244/15	NºProt.Eletr.: 30

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CONTRAPARTIDA

(Valores em R\$)

Instituição: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE [Executor]

METAS FINANCEIRAS		CONTRAPARTIDA FINANCEIRA		CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA
		PARCELAS (MÊS)	TOTAL	
Código	Grupos/Elementos de Despesas	1ª (1)		
3. DESPESAS CORRENTES		1.100,00	1.100,00	0,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
31.00.14	Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal	0,00	0,00	0,00

	Civil/Militar)			
33.00.30	Material de Consumo	1.100,00	1.100,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		17.017,00	17.017,00	0,00
44.00.00	Investimentos	17.017,00	17.017,00	0,00
44.00.51	Obras e Instalações	17.017,00	17.017,00	0,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		18.117,00	18.117,00	0,00